

OBRA: OBRA SENAR TANGARÁ DA SERRA - MT

abr/24

TÍTULO: CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GRÃOS, FIBRAS

Nº PROJETO:

OBRA: OBRA SENAR TANGARÁ DA SERRA - MT

B.D.I. : 29,27% (obra)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	DIAS 1 A 30	DIAS 31 A 60	DIAS 61 A 90	DIAS 91 A 120	DIAS 121 A 150	DIAS 151 A 180	DIAS 181 A 210
01.00.000	SERVIÇOS INICIAIS	979.364,72	22,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
			215.460,238	127.317,414	127.317,414	127.317,414	127.317,414	127.317,414	127.317,414
02.00.000	BLOCO E	1.304.670,66	6,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	9,00%
			78.280,240	195.700,599	195.700,599	260.934,132	260.934,132	195.700,599	117.420,359
03.00.000	BLOCO F	1.656.543,31	6,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	9,00%
			99.392,599	248.481,497	248.481,497	331.308,662	331.308,662	248.481,497	149.088,898
04.00.000	BLOCO G	1.518.397,78	6,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	9,00%
			91.103,867	227.759,667	227.759,667	303.679,556	303.679,556	227.759,667	136.655,800
05.00.000	BLOCO H	1.829.687,96	6,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	9,00%
			109.781,278	274.453,194	274.453,194	365.937,592	365.937,592	274.453,194	164.671,916
06.00.000	CIRCULAÇÃO	537.425,26	5,00%	15,00%	40,00%	20,00%	20,00%		
			26.871,263	80.613,789	214.970,104	107.485,052	107.485,052	0,000	0,000
07.00.000	URBANIZAÇÃO	3.266.845,91	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
			326.684,591	980.053,773	980.053,773	653.369,182	326.684,591	0,000	0,000
08.00.000	SUBESTAÇÃO	189.404,44	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
			18.940,444	56.821,332	56.821,332	37.880,888	18.940,444	0,000	0,000
09.00.000	ABRIGO DE GASES	87.993,96			40,00%	60,00%			
			0,000	0,000	35.197,584	52.796,376	0,000	0,000	0,000
10.00.000	DESMOBILIZAÇÃO/LIMPEZAS	78.491,93	40,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00%
			31.396,772	3.924,597	3.924,597	3.924,597	3.924,597	3.924,597	27.472,176
	PERCENTUAL MENSAL (%)		8,72%	19,17%	20,65%	19,61%	16,13%	9,41%	6,31%
	VALOR MENSAL (R\$)	11.448.825,93	997.911,29	2.195.125,86	2.364.679,76	2.244.633,45	1.846.212,04	1.077.636,97	722.626,56
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		8,72%	27,89%	48,54%	68,15%	84,28%	93,69%	100,00%
	VALOR ACUMULADO (R\$)		997.911,29	3.193.037,15	5.557.716,91	7.802.350,36	9.648.562,40	10.726.199,37	11.448.825,93